01 EKİM 2023

HAKEDİŞ NO :2

İMALAT DÖNEMİ : EYLÜL 2023

SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI KALIP – BETON IŞLERI







HAKEDİŞ RAPORU

Tarih: 1.10.2023

No: 02

Uygulama Yılı : 2023

Yapılan İşin Adı : SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su : 1

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : BİBERCİ İNŞAAT NAKLİYE PETROL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Sözleşme Bedeli : 2.415.000,00 TL

İşyeri Teslim Tarihi : 5.09.2023

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 62 Takvim Günü

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : 5.11.2023

Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu		Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli	
rının	1 71 C.::	i. D'4' T	H4 Calcala	
ayısı	Verilen Sure	ış bilim tarını	Uzatım Sebebi	
	Onayının '	rının Verilen Süre	Onayının Tarih ve Nosu Bedeli rının Verilen Süre İs Bitim Tarihi	

HAKEDİŞ RAPORU İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ YAPIM Hakediş No: 02 30.09.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı 1.394.834,10 TL Α В Fiyat Farkı Tutarı Toplam Tutar (A+B) \mathbf{C} 1.394.834,10 TL D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı 533.335,80 TL Ε Bu Hakedişin Tutarı (C-D) 861.498,30 TL F KDV (E x %20,00) 172.299,66 TL Tahakkuk Tutarı 1.033.797,96 TL G a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %..) b)Damga Vergisi (E x % ...) c)KDV Tevkifatı (F x) d)Kesin Hesap Kesintisi (%5) 43.074,92 TL KESINTILER VE MAHSUPLAR e)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi f)İdare Makinesi Kiraları g)Gecikme Cezası h)Avans Mahsubu Kesinti ve Mahsuplar Toplamı H 43.074,92 TL Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) 990.723,04 TL Yazıyla: Dokuzdoksanbin Yediyüzyirmi TL Dörk Kr



YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Sayfa No : 1 Hakediş No : 02

01-İNŞAAT

				A	В	C	D=B-C	E=AxB	F=AxC	G=E-F
Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
1	1	HER YÜKSEKLİKTE ENDÜSTRİYEL KALIP YAPILMASI	M2	330,00	3.171,450	1.499,600	1.671,850	1.046.578,50	494.868,00	551.710,50
2	2	HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M2	60,00	5.804,260	641,130	5.163,130	348.255,60	38.467,80	309.787,80
Toplamlar						Toplamlar	1.394.834,10	533.335,80	861.498,30	



METRAJ İCMALİ

İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Sayfa No : 1 Hakediş No : 02

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	Toplam Miktarı	Önceki Hakediş Miktarı	Bu Hakediş Miktarı
1	1	HER YÜKSEKLİKTE ENDÜSTRİYEL KALIP YAPILMASI	M2	3.171,450	1.499,600	1.671,850
2	2	HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M2	5.804,260	641,130	5.163,130

ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Kalıp Ve Beton İşleri

ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Süre İlerlemesi

Süre Ölçütleri



Sözleşme İmza Tarihi 05-09-2023		Yer Teslimi Tarihi 05-09-2023	Sözleşme Bitiş Tarihi 03-11-2023		
Dosya No	Süre Gün	Geçen Süre	Yüzde		
S0Z-0001	60 Gün	27 Gün	% 45		

Finansal İlerleme

Finansal Ölçütler


Dosya No	Miktar	Hakediş	Kalan	Yüzde
S0Z-0001	2.415.000,00 TL	1.394.834,10 TL	1.020.165,90 TL	% 57

Hakediş Durumu

Hakediş Tutar

Hakediş No	İmalat-İhzrat Tutar	KDV	Kesintiler	Net Ödenen		
1 - HAK-0003	533.335,80 TL	106.667,16 TL	69.333,65 TL	570.669,31 TL		
2 - HAK-0005	861.498,30 TL	172.299,66 TL	111.994,78 TL	921.803,18 TL		
TOPLAM	1.394.834,10 TL	278.966,82 TL	181.328,43 TL	1.492.472,49 TL		

Aylık Hakediş Performansı



Kümülatif Hakediş Performansı

